



| TABELA DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO) | |
|---|--------|
| SINAPI | mar/24 |
| CDHU 193 | mar/24 |
| FDE | jan/24 |
| SIURB | jul/23 |
| BDI 25,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| | | VALOR (R\$) | % ITEM | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 3,86% | 50,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 1,47% | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 35,98% | | 30,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | | | | | | | | | |
| 4 | VEDAÇÃO | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 8,76% | | | | | | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | |
| 5 | ESQUADRIAS | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 6,27% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SISTEMAS DE COBERTURA | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 4,41% | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 0,56% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | |
| 8 | REVESTIMENTOS | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 6,18% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SISTEMAS DE PISOS | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 6,15% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PINTURAS E ACABAMENTOS | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 4,47% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 1,16% | 30.789,45 | | | | | | | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | | |
| 12 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 0,05% | 1.449,60 | | | | | | | | | | | | 100,00% | | |
| 13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 1,46% | 38.648,76 | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | |
| 14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 2,49% | 65.806,28 | | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| 15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | P | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 0,63% | 16.770,19 | | | | | | | | | | | | | 100,00% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | P | | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | R | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 52.721,63 | 1,99% | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.721,63 | - |
| 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | P | | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | R | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 99.499,31 | 3,76% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | P | | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | R | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 5.811,02 | 0,22% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | P | | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | R | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 24.436,80 | 0,92% | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.436,80 | - |
| 20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | P | | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | R | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 12.033,44 | 0,45% | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.033,44 |
| 21 | ELEVADOR | P | | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | R | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 136.649,46 | 5,17% | | | | | | | | | | | | | | | 50,00% |
| | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.324,73 |
| 22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | P | | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | R | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 84.525,55 | 3,20% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | SERVIÇOS FINAIS CRECHE | P | | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | R | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | 9.869,21 | 0,37% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores totais S/BDI | | | 2.644.981,65 | | 51.079,29 | 354.973,49 | 210.788,50 | 190.356,78 | 236.700,91 | 194.544,37 | 132.515,11 | 148.009,89 | 45.291,47 | 237.504,71 | 208.368,38 | 239.487,41 | 156.528,59 | 144.437,99 | 94.394,76 |
| Valores totais C/BDI | | | 3.306.227,06 | | 63.849,11 | 443.716,87 | 263.485,62 | 237.945,98 | 295.876,13 | 243.180,47 | 165.643,89 | 185.012,36 | 56.614,34 | 296.880,89 | 260.460,48 | 299.359,26 | 195.660,73 | 180.547,49 | 117.993,45 |
| Valores acumulados C/BDI | | | | | 63.849,11 | 507.565,97 | 771.051,59 | 1.008.997,57 | 1.304.873,70 | 1.548.054,17 | 1.713.698,06 | 1.898.710,42 | 1.955.324,76 | 2.252.205,65 | 2.512.666,13 | 2.812.025,39 | 3.007.686,12 | 3.188.233,60 | 3.306.227,06 |
| Legenda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div>Planejado</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div>Realizado</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REPRESENTAÇÃO GRAFICA

