

**Prefeitura de Carapicuíba**  
Secretaria de Projetos Especiais,  
Convênios e Habitação



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 1													
ATIVIDADES/ MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUBTOTAL (12 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*)	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15%
	R\$ 32.980,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 32.980,37
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**)	-	5%	5%	5%	5%	-	-	-	-	-	-	-	20%
	-	R\$ 10.993,46	R\$ 10.993,46	R\$ 10.993,46	R\$ 10.993,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 43.973,82
MANUTENÇÃO PROGRAMADA	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	-	-	2%	4%
	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.397,38	-	-	R\$ 4.397,38	R\$ 8.794,76
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-	15%
	-	-	-	-	-	R\$ 32.980,37	-	-	-	-	-	-	R\$ 32.980,37
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL (%)	15%	5%	5%	5%	5%	15%	0%	0%	2%	0%	0%	2%	54%
TOTAL (VALOR R\$)	R\$ 32.980,37	R\$ 10.993,46	R\$ 10.993,46	R\$ 10.993,46	R\$ 10.993,46	R\$ 32.980,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.397,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.397,38	R\$ 118.729,32

Notas: (\*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (\*\*) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB

\_\_\_\_\_  
**Maykon Luciano da Cunha Silva**  
Engenheiro Ambiental  
CREA-SP 5069871842

\_\_\_\_\_  
**Fabiana Fernanda Marques**  
Secretária Municipal

**Prefeitura de Carapicuíba**  
Secretaria de Projetos Especiais,  
Convênios e Habitação



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 2														
ATIVIDADES/ MESES	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	SUBTOTAL (12 MESES)	TOTAL (24 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	15%
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ 32.980,37
MANUTENÇÃO PROGRAMADA	-	-	2%	-	-	2%	-	-	2%	-	-	2%	8%	12%
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***)	-	-	R\$ 4.397,38	-	-	R\$ 4.397,38	-	-	R\$ 4.397,38	-	-	R\$ 4.397,38	R\$ 17.589,53	R\$ 26.384,29
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO (***)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	15%
TOTAL (%)	0%	0%	2%	0%	0%	17%	0%	0%	2%	0%	0%	2%	23%	77%
TOTAL (VALOR R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.397,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.377,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.397,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.397,38	R\$ 50.569,90	R\$ 169.299,22

Notas: (\*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (\*\*) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB

**Maykon Luciano da Cunha Silva**  
Engenheiro Ambiental  
CREA-SP 5069871842

**Fabiana Fernanda Marques**  
Secretária Municipal

**Prefeitura de Carapicuíba**  
Secretaria de Projetos Especiais,  
Convênios e Habitação



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 3														
ATIVIDADES/ MESES	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	SUBTOTAL (12 MESES)	TOTAL (36 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO PROGRAMADA	-	-	2%	-	-	2%	-	-	2%	-	-	2%	8%	16%
	-	-	R\$ 4.397,38	-	-	R\$ 4.397,38	-	-	R\$ 4.397,38	-	-	R\$ 4.397,38	R\$ 17.589,53	R\$ 35.179,06
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO (***)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15%	15%	30%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 32.980,37	R\$ 32.980,37	R\$ 65.960,74
TOTAL (%)	0%	0%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	17%	23%	100%
TOTAL (VALOR R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.397,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.397,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.397,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.377,75	R\$ 50.569,90	R\$ 219.869,12

Notas: (\*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (\*\*) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB

**Maykon Luciano da Cunha Silva**  
Engenheiro Ambiental  
CREA-SP 5069871842

**Fabiana Fernanda Marques**  
Secretária Municipal